



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
SZEGED

## „Árvízi biztonság növelése az ATIVIZIG területén” KEHOP-1.4.0-15-2022-00031

Projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése: 2023. szeptember 30.  
Projekt összköltsége (támogatás mértéke): 969.824.424 Ft  
Támogatás intenzitása: 100 %

### 2023. április 21-i állapot:



Az „Árvízi biztonság növelése az ATIVIZIG területén” című projekt a megfelelő ütemben halad, a kivitelezés elérte a 30 %-os teljesítést.



A Vállalkozó a 46+300 töltéskilométer szelvénytől lefelé haladva végzi a humuszleszedést, az alapréteg készítését, valamint – megfelelő időjárási viszonyok esetén – a töltésmagasítást. A 41+500 töltéskilométertől lefelé haladva végzik a padkakészítést.

Folyamatosan végzik a szükséges geodéziai kitűzési munkákat, a felhordott földanyag felszínének magassági beállítását.

